

Brandschutzsanierung Schule - Bautenstand zum Ende der Sommerferien 2023

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich IV	<i>Datum</i> 22.08.2023
<i>Bearbeitung:</i> Caroline Schulz	

Beratungsfolge

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
05.09.2023	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr, Umwelt und Ordnung der Stadt Schönberg	Information OHNE Beratung

Sachverhalt

Das beauftragte Planungsbüro Hempel Architekten gibt den Bautenstand zum Ende der Sommerferien 2023 bekannt:

Rohbau / Mauerarbeiten: 95% fertig gestellt, offen ist noch das Herausschneiden der Fensterbrüstung im Chemieraum als Fluchttüröffnung auf die Außentreppe

Trockenbauarbeiten: 92% fertig; es fehlt noch ein Schleifen der Oberflächen auf Qualitätsstufe Q3 als malerfertige Verspachtelung;
Einbau von 3 Reviklappen im 3.OG als Zugang in den Dachraum
Ausblasen des Steigeschachtes im Chemieraum
Herstellen einer Schachtverkleidung um einen Kabelkanal im Foyer

Elektroinstallation Brandschutz: 96% fertig, es fehlt TÜV-Abnahme – Termin 24.08.2023, ggf. Abarbeitung von Mängeln, Anschließen der Türen

Elektroinstallation Digitalisierung: 100% fertig gestellt – es fehlt jedoch die Abarbeitung des bemängelten Schotts im Serverraum

Metallbau: 100% fertig gestellt

Tischlerarbeiten: Arbeitsstand ist nicht angegeben
Rauchschürzen werden in 34.KW zu 100% fertig gestellt
Alle anderen Leistungen sind noch in Klärung, wann diese fertig gestellt sind
Das Gewerk ist am 22.08.2023 vor Ort und montiert Elemente, um welche Elemente es sich handelt, wird das Planungsbüro zum 23.08.2023 in Erfahrung bringen

Malerarbeiten: 0% fertig gestellt – diese Arbeiten müssen in den Oktoberferien fertig gestellt werden

Fliesenarbeiten: 100 % fertig

Keller: im Kellergeschoss muss noch eine Wasserleitung umverlegt werden, dies erfolgt während der Schulzeit nach diesen Sommerferien;
Abstimmung mit der Firma ist erfolgt

Anlage/n
Keine