

Beschlussauszug

aus der
Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Bau,
Verkehr und Umwelt der Gemeinde Lüdersdorf
vom 08.02.2022

Top 5.1 Neubau Hort, Außenanlagen

- der Bauablauf der Außenanlagen läuft entsprechend des Zeitplanes und wird bei weiterem baufähigen Wetter bis Mitte März fertig sein
- ein Großteil der Pflasterung ist erstellt
- in den nächsten Wochen wird das Spielgerät aufgestellt
- das Hortgebäude ist in Funktion gegangen
- als letzte Arbeiten werden die Geländeeinzäunung mit Toranlage durchgeführt