

Beschlussauszug

aus der
Sitzung der Gemeindevertretung Menzendorf
vom 20.11.2025

Top 11.2 Steg

Lieferzeit Material (Recycling-Kunststoff) für Stegbau: Mitte / Ende Januar 2026 – es gibt nur einen Lieferanten für das Material. Mit Auftragnehmer wurde vereinbart, dass die Abbrucharbeiten des vorhandenen Stegs und ausbaggern der Fläche im Januar begonnen werden. Anschließend erfolgt der Aufbau des neuen Stegs.