

Bauvorhaben Stadt Schönberg – Stand 19.06.2018

Nr.	Maßnahme	Stand des Vorhabens	HHST / Haushaltsansatz EUR
1	Straßenbeleuchtung Marienstr./Grüner Weg/ Rupensdorf	Am 19.06.2018 Bauanlaufberatung Fertigstellung 15.10.2018 Abrechnung bis 30.10.2018	HHST 54101.096.33 Ausgabe 800 TEUR FÖ EINN 129.100 TEUR Planung 2019 Ausgabe Übertrag +
2	Sanierungsmaßnahme Marienstraße	Vertrag Kostenteilung vom SBA liegt zur Unterschrift vor, Unterschrift SBA steht aus	
3	Resterschließung Gewerbegebiet B 8	Verträge mit WFG und Ing. büro sind geschlossen , Vermessung/Baugrund werden derzeit bearbeitet Ziel: Ausführungsbeginn 2018	
4	Sanierung Sportplatz Schö	Planung ist in Bearbeitung, BA 19.06 erste Beratung zum Vorentwurf	
5	Ausbau der Bahnhofstraße	Entwurfsplanung ist in Bearbeitung im BA 19.06.18	HHST 54101.096.14 2018 – 35 TEUR Planungskosten 2019 -
6	Gewässerausbau Schönberg	Planung ist in Bearbeitung; für beauftragte und notwendige Gutachten(Altlasten ,Baugrund Schächte) wurden derzeit Angebote eingeholt ; dann Anpassung LV/Kosten	
7	Löschwasser Malzow	In Fertigstellung - Löschwasserentnahme bereits möglich	
8	Löschwasserentnahmestelle Kleinfeld	Kostenangebot liegt vor auf der Grundlage Ausschreibung Malzow	

9	Straßenausbau Kleinfeld	Förderantrag ist erneuert, baufachliche Prüfung	
10	Entwässerung obere Feldstraße	Die Kostenteilungsvereinbarung mit dem ZV GVM wird vorbereitet, Eigentum und wasserrechtl. Gen. stehen noch aus	HHST 54101.096.31 260 TEUR 2018 Einn. ZV 100 TEUR 2018
11	Jugendclub/ Bibliothek	Vorplanung Vorstellung im BA am 3.7.18	Weitere Abstimmung mit Bauausschuss erforderlich Einarbeitung von Hinweisen des zukünftigen Nutzer HHST. 11401.096.24 Ausgabe 942.222 EUR 11401. FÖ 690.000 EUR
12	Ersatzbau Container Schulerweiterung	Vorplanung, Entscheidung zum Raumkonzept/Schülerzahl für weitere Planung ist notwendig	HHST 21501.096 155TEUR Planungskost
13	Gewässerkonzept Rupensdorfer Bach	In Bearbeitung durch beauftragtes Fachbüro	
14	Schule Dass. Str.	Brandschutzkonzept	